

砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司年产5亿个水果包装袋生产项目

竣工环境保护验收工作组签到表

人员	单位	职称	联系方式	签名
委托单位	砀山县佳飞果品包装有限公司	经理	16526019999	徐作
专家	安徽通济环保科技有限公司	工	13335578116	徐作
专家	宿州翰林环保科技有限公司	工程师	13805572861	徐作
专家				
验收单位	安徽精益检测技术有限公司	技术员	1865572373	闫岩
监测单位				
环评单位				
其他				
其他				

砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司年产 5 亿个水果包装袋  
生产项目竣工环境保护验收工作组意见

2021 年 8 月 6 日，砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》组织了砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司年产 5 亿个水果包装袋生产项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽精检分析测试有限公司（验收报告编制单位）及其聘请的 2 位专家等单位相关人员共 6 名代表（验收专工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等项目《建设项目环保设施竣工验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司位于安徽省宿州市砀山县经济开发区旧 310 国道与永顺路交叉口路北向西 100 米，年产水果包装袋：15\*18cm，1.5 亿个；16\*19cm，1.5 亿个；17\*28cm，1.5 亿个；23\*36cm，0.5 亿个。

（二）建设过程及环保审批情况

2021 年 03 月河北辉圣环保科技有限公司编制完成《砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司年产 5 亿个水果包装袋生产项目环境影响报告表》，砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司 2021 年 4 月 12 日取得宿州市砀山县生态环境分局《关于对砀山县佳飞果品包

装有限公司长岭分公司年产 5 亿个水果包装袋生产项目环境影响报告表的批复》,2021 年 4 月开工建设,2021 年 5 月竣工并投入运行;环保设施于 2021 年 4 月施工建设,2021 年 5 月建设并调试完成投入运行。

### (三) 投资情况

项目实际总投资 150 万元,其中环保投资 8.5 万元,占工程总投资的 5.6%。

### (四) 验收范围

本次验收范围:主体工程;辅助工程;公用工程;环保工程。

## 二、工程内容变动情况

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知环办环评函(2020)688 号文要求,项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施无重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

本项目排水采取雨污分流制,雨水排入市政雨水管网;项目产生的生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入砀山清源环境科技有限公司进一步处理,最终排入利民河。

### (二) 废气

- 1、粘合废气:集气罩+活性炭吸附+15m 排气筒排放
- 2、印刷废气:活性炭吸附+15m 排气筒排放

### (三) 噪声

减振底座、隔声等降噪措施

#### （四）固体废物

生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清运处理；废边角料，外售给一般物资回收单位；废包装桶、废活性炭临时储存在危废贮存间内，定期交由有资质的单位进行处理。本项目生产产生的各种固体废物都能得到有效回收利用或处置。

#### 四、环境保护设施调试效果

安徽精检分析测试有限公司于2021年6月20日-2021年6月21日对项目全厂有组织废气、无组织废气、噪声进行了现场监测。得出结论如下：

##### 1、废水验收结论

在竣工验收监测期间，项目废水为生活污水，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准并满足污水处理厂接管要求，进入砀山清源环境科技有限公司进一步处理，达标后排放至利民河。

##### 2、废气验收结论

2.1、有组织废气：在竣工验收监测期间，项目粘合、印刷工序产生的有组织废气中的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大排放浓度、速率均小于标准限值满足河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中限值要求。

2.2、无组织废气：在竣工验收监测期间，项目无组织废气中的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯最大浓度值均小于标准限值满足河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中限值要求。

2.3 在竣工验收监测期间，在竣工验收监测期间，非甲烷总烃排放量：0.0287t/a，低于环评设计总量：0.032t/a

### 3、噪声验收结论

在竣工验收监测期间，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

## 五、验收监测结论

验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备。验收工作组同意砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司年产5亿个水果包装袋生产项目通过环保验收。

## 六：后续要求

1、要求安排专人负责环保设施运行、管理工作，定期更换活性炭吸附装置中的废活性炭。

2、生产过程中产生的废水性油墨版要求按照危险废物管理；完善危险废物标识标牌设置。

砀山县佳飞果品包装有限公司长岭分公司 验收工作组：

2021年8月6日

杜华 白琳琳

闫岩

徐佳